



COMUNE DI TORRETTA

Provincia Reg. di Palermo

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE PRODATTA DAL SETTORE TECNICO

N. 93 del Registro

Addi, 28-08-2015

**OGGETTO : PROPOSTA DI RESCISSIONE IN DANNO DEL CONTRATTO N°221 DI
REPERTORIO, DEL 04/08/2014 AI SENSI DELL'ART. 136, COMMA 3, DEL D.
LGS. 163/2006 . ED INCARICO LEGALE PER RECUPERO DANNI**

L'anno duemilaquindici il giorno 28 del mese di AGOSTO, alle ore 13,00 nella sala delle
adunanze della sede comunale, in seguito a regolare convocazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 12
l.r. 7/92, si è riunita la G.C. nelle persone dei Sigg.ri:

1. Dr. Salvatore Gambino	Sindaco	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
2. Dott.ssa Rosa Maria Schiavo	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
3 Ing. Emanuela Carollo	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente
4.Sig. Salvatore Stefano Gambino	Assessore	<input type="checkbox"/> Presente	<input checked="" type="checkbox"/> Assente
5.Sig. Giuseppe Scatassa	Assessore	<input checked="" type="checkbox"/> Presente	<input type="checkbox"/> Assente

**Assume la presidenza il Sindaco Dr. Salvatore Gambino.
Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott.sa La Grassa Teresa**

**OGGETTO: Proposta di rescissione in danno del contratto n°221 di repertorio, del 04/08/2014
ai sensi dell'Art. 136, comma 3, del D. Lgs. 163/2006 .**

PREMESSO CHE:

- Con Determina Sindacale n.28 del 03/12/2013, il sottoscritto ing. Giovanni Russo è stato nominato Responsabile del Procedimento dei lavori di regimentazione acque meteoriche in via Kennedy in Torretta;
- con Determina n° 87 del 18 ottobre 2013 il Comune di Torretta aggiudicava definitivamente all'Impresa CA.RI.NI. SOC. COP. i lavori di cui in oggetto con il ribasso d'asta del 33,2309%;
- con verbale redatto in data 3 giugno 2014 i lavori furono formalmente consegnati sotto riserva di legge all'impresa aggiudicataria - in attesa della stipula del contratto e della relativa registrazione dello stesso e, considerato il tempo utile di giorni 180 (centottanta) per dare ultimati i lavori, gli stessi dovevano essere ultimati entro il 29 novembre 2014;
- in data 04 agosto 2014 veniva stipulato il contratto d'appalto n°221 di repertorio per l'importo netto di € 32.352,55 compresi gli oneri di sicurezza di € 1.096,04 non soggetti a ribasso d'asta;
- in data 13 agosto 2014 i lavori, sopravvenendo il periodo di ferie estive, non potendo procedere temporaneamente, utilmente ed a regola d'arte, venivano sospesi da come verbale redatto in pari data per giorni 13;
- in data 08 settembre 2014 i lavori hanno subito un'ulteriore sospensione per la redazione della perizia di variante e suppletiva, per giorni 8 come da verbale redatto in pari data;
- con Determina n° 89 del 06 ottobre 2014 veniva approvata la prima perizia di variante e suppletiva di cui sopra;
- in data 15 settembre 2014 poiché erano cessate le cause che avevano motivato la sospensione dei lavori, gli stessi venivano ripresi e venivano ultimati in data 12/11/2014 vista la dichiarazione dell'Impresa assunta al protocollo generale al n.13070;
- in data 11/12/2014 veniva emesso da questa D.L. Ordine di Servizio n.6 con il quale si disponeva la messa in quota di alcuni pozzetti troppo incassati rispetto alla sede stradale. Tale ordine di servizio è stato disatteso e pertanto si è reiterato la disposizione con l'Ordine di Servizio n.7;
- nelle more dell'ottemperanza dell'Impresa agli ordini impartiti si sono manifestati cedimenti del corpo stradale in corrispondenza alle caditoie e pozzetti posti in opera nell'ambito del presente appalto, motivo per il quale la scrivente D.L. ha emesso l'O.S. n.8 intimando all'impresa l'ottemperanza alle precedenti disposizioni ed ai ripristini che nel frattempo si rendevano necessari sul corpo stradale oggetto dell'intervento;
- l'impresa in esecuzione agli ordini predetti ha effettuato tutti i ripristini delle griglie e caditoie ed ha ulteriormente ricaricato con cls alcune zone dove erano presenti avvallamenti nel corpo stradale, ad eccezione della posa in opera del tappetino bituminoso;

- nelle more della posa in opera del tappetino bituminoso, si sono manifestati ulteriori cedimenti del corpo stradale in corrispondenza di griglie pozzetti e tracciato della condotta prontamente segnalati all'Impresa con l'Ordine di Servizio 8 bis che ad oggi è rimasto disatteso;

CONSIDERATO CHE

- l'ultimo termine concesso all'impresa è scaduto senza che la stessa abbia ottemperato agli ordini impartiti;
- l'Impresa ha manifestato il chiaro intendimento di non voler eseguire i lavori di ripristino in quanto ritiene di essere non responsabile degli avvallamenti manifestati sul corpo stradale ripristinato dopo la posa della condotta;
- lo scrivente R.U.P. e D.L. ha prodotto una relazione particolareggiata, corredata di fotografie dei dissesti, che oggi si manifestano sul corpo stradale oggetto di ripristino dopo la posa della condotta, nella quale si evidenzia che gli avvallamenti derivano dalla mancata esecuzione della fase di rullatura della fondazione stradale e degli strati di base del ripristino stradale;

RITENUTO:

di dovere procedere alla rescissione del contratto in danno, considerato il grave inadempimento dell'Impresa appaltatrice ai sensi del comma 3 dell'art. 136 del D. Lgs 163/2006;

CONSIDERATO:

di dover ricorrere alla richiesta di assistenza legale in merito ai successivi adempimenti in ordine alla richiesta di risarcimento dei danni cagionati all'Amministrazione per i difetti presenti nel ripristino del corpo stradale la mancata esecuzione delle opere, alla questione relativa alla escussione della fidejussione;

VISTI:

- Il D. Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 e ss. Mm. Ed ii. (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;;
- Il D.p.R. 5 Ottobre 2010, n.207 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del D. Lgs. n.163/2006;

Tutto ciò premesso e richiamato:

SI PROPONE ALLA GIUNTA MUNICIPALE

- 1) di procedere alla rescissione in danno del contratto rep n° 221 del 04/08/2014 e dei successivi atti ai sensi del comma 3 dell'art. 136 del D. Lgs. 163/2006 e ss. Mm. ed ii.;
- 2) dare incarico ad un legale per attivare tutti gli adempimenti finalizzati al recupero dei danni patiti dall'Amministrazione per la mancata realizzazione delle opere a regola d'arte previste nel suddetto contratto d'appalto ed i conseguenti maggiori oneri che la stessa dovrà sobbarcarsi per il ripristino del corpo stradale

Il Responsabile dell'Area Tecnica

(ing. Giovanni Russo)



LA GIUNTA MUNICIPALE

- Vista la suindicata proposta di deliberazione corredata dai relativi pareri espressi ai sensi degli artt. 53 e 55 della legge n. 142 dell'8/6/90 recepita con l'art. 1 della L.R. n. 48 dell'11/12/91;
- Ad unanimità di voti espressa a scrutinio segreto per quanto attiene esclusivamente all'incarico legale

DELIBERA

1. Approvare la su indicata proposta avente per oggetto "Rescissione del contratto n°221 di Repertorio del 04/08/2014, in danno, ai sensi del comma 3 dell'Art. 136, del D.Lgs. n.163/2006;
2. Dare atto che con successiva deliberazione si procederà al conferimento dell'incarico, per l'assistenza legale.

Si dispone che il presente provvedimento venga notificato al legale rappresentante della CA.R.I.NI. Soc. Coop. Sig. Misuraca Calogero, Via Milano n.11 - 93014 MUSSOMELI (CL)

-
-
- Si attesta ai sensi dell'art. 55 della legge n.142/90, la copertura finanziaria, essendo valido ed effettivo l'equilibrio finanziario tra entrate in atto accertate ed uscite in atto impegnate.

- Addì,

- **Il Responsabile del Servizio Finanziario**
Rag. Porzia Mignano

-
-
- Pareri espressi sulla proposta ai sensi dell'art.53 della legge n.142/90, recepito con L.R. n.48/91 nel testo quale risulta sostituito dall'art. 12 della legge 23/12/2000 n. 30;

- **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA**

- **Favorevole** _____

- Addì,

- **Il Responsabile del Servizio**
Dott. Ing. Russo Giovanni



- **PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE**

- **Favorevole/Contrario** in quanto _____

- Addì,

- **Il Responsabile del Servizio Finanziario**
Rag. Porzia Mignano

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Assessore Anziano

Il Sindaco

Il Segretario Comunale

F.to Dott. Salvatore Gambino

F.to Dott.ssa Teresa La Grassa

Copia Conforme all'Originale per uso Amministrativo



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Teresa la Grassa

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE


Il sottoscritto Segretario Capo, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno 31/08 /2015, rimanendovi per 15 giorni consecutivi e che non venne prodotta a questo ufficio opposizione o reclamo.

Torretta li, _____

Il Messo Comunale



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Teresa La Grassa

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il 10 SET 2015 ai sensi dell'art. 12 comma I della l.r. 44/91 e e successive modifiche ed integrazioni.

Torretta li _____



Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Teresa La Grassa

La presente è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, l.r. 3/12/91 n. 44. E successive modifiche ed integrazioni

Li _____

Il Sindaco

F.to Dr. Salvatore Gambino

Il Segretario Comunale

F.to Dott.ssa Teresa La Grassa